



Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du premier semestre 2017 pour interventions (mis à jour le 09/01/2017)

Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Prévisionnel		Vidange ou abaissement	Observations	Réalisé	
			Période prévisionnelle	Durée prévisionnelle			Début	Fin
OUST								
Canal de Nantes à Brest	37 - Caradec	Réparations ponctuelles de berge par technique végétale	Non définie	2 semaines	Vidange			
BLAVET								
Canal du Blavet	04 - Le Roch	Réparation pertuis de grande vanne	9/1 au 27/1	2 semaines	Vidange		02/01/17	
Canal du Blavet	05 - Le Divit							
Canal du Blavet	05 - Le Divit	Rejointoiement du bas de bajoyer de l'écluse n°4 du Roch	Non définie	1 semaine	Abaissement 0,70m			
Canal du Blavet	06 - Rimaison	Rejointoiement du bas de bajoyer de l'écluse n°5 du Divit	Non définie	1 semaine	Abaissement 0,50m			
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET								
Canal de jonction	72- Le pont Saint Gonnery	Remplacement de la vantelle de la porte 72 amont	23 au 27/01	4 jours	Vidange		03/01/17	
Canal de jonction	85 - Lann Vras	Remplacement des etancheités des portes amont et aval		3 semaines	Vidange	Travaux initialement prévus sous batardeau mais impossible à mettre en place (essai vendredi dernier)	09/01/17	
Canal de jonction	88 - Jolie Cœur	Remplacement de la vantelle de surface	16 au 20/01	1 semaine	Abaissement 1m	Fait en décembre 2016		
Canal de jonction	97 - Guerlaunay	Réparation étanchéité porte 96 aval	9 au 13/01	2 jours	Abaissement 40cm	Réalisé	02/01/17	03/01/17
Canal de jonction	98 - de Bohumet	Réparation étanchéité porte 97 aval	2 au 13/01	3 jours	Abaissement 40cm	Réalisé	02/01/17	03/01/17
Canal de jonction	99 - Kervégan	Réparation étanchéité porte 98 aval	2 au 6/01	2 jours	Vidange	Fait en décembre 2016		