Service des voies navigables
Subdivision Blavet et canal de Nantes à Brest

Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du deuxième semestre 2015 pour interventions (mis à jour le 09/12/2015)

			Prévisionnel				Réalisé	
Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Période prévisionnelle	Durée prévisionnelle	Vidange ou abaissement	Observations	Début	Fin
OUST								
Canal de Nantes à Brest	22 - Rieux	Réparation définitive des maçonneries de l'écluse de Rieux suite à l'accident du 19/08/15	26/10 au 13/11	2 semaines	Vidange	Accord sur dossier de déclaration en date du 23/10/2015	26-oct.	15-nov.
Canal de Nantes à Brest	24 - Foveno	Réparation du cablage électrique des grandes vannes	4/11 au 20/11	1 semaine	Abaissement 1,50m	Problème d'approvisonnement des câbles	4-nov.	5-nov.
Canal de Nantes à Brest	38 - Rouvray	Réfection des maçonneres du barrage, du portique de grandes vannes et de l'écluse 39	26/10 au 31/12	2 mois	vidange	Accord sur dossier de déclaration en date du 23/10/2015	9-nov.	
Canal de Nantes à Brest	39 - Bocneuf						9-nov.	
Canal de Nantes à Brest	43 - Cadoret	Inspection des maçonneries du déversoir et réfection de la coursive du moulin	26/10 au 31/10	1 semaine	Abaissement 1,50m	Intervention Régie + particulier (moulin)	26-oct.	9-nov.
Canal de Nantes à Brest	53 - Saint Samson	Restauration d'une frayère	17 au 20/11	1 jour	Vidange	Travaux réalisés par la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique		
BLAVET								
Canal de Nantes à Brest	108 - La Cascade	Réfection d'un réseaux d'eaux usées	14/10 au 6/11	2 semaines	Environ 50cm	Travaux sur réseau d'eaux usée par Pontivy Communauté	14-oct.	2-nov.
	La Vieille rivière					Du déversoir de la Cascade au moulin de la vieille rivière		
Canal de Nantes à Brest	110 - Le Porzo	Travaux réalisé par le Conseil Départemental du Morbihan sur les piles de l'ouvrage d'art de la RD 125	02/11 au 31/12	2 mois	vidange	Demande prolongation d'autorisation en cours - fait par Conseil Départemental 56	2-nov.	
Canal du Blavet	1 - Toulboubou	Rejointoiement mur de fuite	26/10 au 2/11	1 semaine	Abaissement environ 80cm		3-nov.	6-nov.
Canal du Blavet	4 - Le Roch	Rejointoiement mur de fuite	9/11 au 20/11	2semaines	Abaissement environ 80cm		9-nov.	14-nov.
Canal du Blavet	11 - Gamblen	Réfection mur de fuite de La Couarde aval et remplacement des parties endommagés du platelage de la passerelle du déversoir	26/10 au 30/11	3 semaines	Vidange		26-oct.	8-déc.
Canal du Blavet	12 - Moulin Neuf	Réfection de vannettes sur le déversoir et réparation de la passerelle	26/10 au 30/11	1 mois	Abaissement environ 60 cm		26-oct.	3-nov.
Canal du Blavet	20 - Manerven	Préparation de maçonnerie de pertuis de grandes vannes	26/10 au 30/10	1 semaine	Abaissement - 0,50cm	Accord sur dossier de déclaration 56-2015-532 en date du 20/10/15	26-oct.	3-nov.
Canal du Blavet	26 - Grand-Barrage	Remplacement du déflecteur de la passe à poisson	26/10 au 06/11	2 semaines	Vidange	Accord sur dossier de déclaration 56-2015-533 en date du 20/10/15	26-oct.	5-nov.
Canal du Blavet	26 - Grand-Barrage	Modification capteur limnimètre du service de prévision des crues	26/10 au 30/10			DREAL/SPC en même temps que les travaux de Grand-Barrage ci-dessus,	26-oct.	5-nov.
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET								