Service des voies navigables
Subdivision Blavet et canal de Nantes à Brest

Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du premier semestre 2017 pour interventions (mis à jour le 18/01/2017)

			Prévisionnel				Réalisé	
Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Période prévisionnelle	Durée prévisionnelle	Vidange ou abaissement	Observations	Début	Fin
OUST								
Canal de Nantes à Brest	27 - La Née garde	Réparation étanchéités porte aval écluse 28	23/10/17 au 27/01/17	5 jours	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	28 - La Ville aux Fruglins	Réparation étanchéités porte aval écluse 28	23/10/17 au 27/01/17	5 jours	Abaissement 50 à 70cm			
Canal de Nantes à Brest	37 - Caradec	Réparations ponctuelles de berge par technique végétale	Non définie	2 semaines	Vidange			
BLAVET								
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET								
Canal de jonction	72- Le pont Saint Gonnery	Remplacement de la vantelle de la porte 72 amont	23 au 27/01	4 jours	Vidange		03/01/17	
Canal de jonction	84 - Parc Buisson	Remplacement des etancheités des portes amont et aval de l'écluse 85		3 semaines	Vidange	Travaux initialement prévus sous batardeau mais impossible à mettre en place. Afin de garantir la fin des travaux et le remplissage des biefs de la section au 31/01, le bief est mis en assec	12/01/17	
Canal de jonction	85 - Lann Vras	Remplacement des etancheités des portes amont et aval de l'écluse 85		3 semaines	Vidange	Travaux initialement prévus sous batardeau mais impossible à mettre en place (essai vendredi dernier)	09/01/17	