Service des voies navigables
Subdivision Blavet et canal de Nantes à Brest

Planning prévisionnel des abaissements ou vidanges de biefs au cours du deuxième semestre 2017 pour interventions (mis à jour le 04/09/2017)

			Prévisionnel				Réalisé	
Section	Biefs (ou sections) concernés	Nature des travaux envisagés	Période prévisionnelle	Durée prévisionnelle	Vidange ou abaissement	Observations	Début	Fin
OUST								
Canal de Nantes à Brest	21 - Le Gueslin	Réparation du quai de Saint Gravé suite accident	30/10/17 au 17/11/17	3 semaines	Vidange	Autorisation SDPE du 03/08/17 (56-2017-00211)		
Canal de Nantes à Brest	22 - Rieux	Travaux de réparatoin des maçonneires du déversoir	30/10/17 au 17/11/17	3 semaines	Vidange	Demande à faire au SDPE		
Canal de Nantes à Brest	29 - Montertelot	Inspection et si possible réparation du mur de fuite aval de l'écluse de Blon	30/10/17 au 08/12/17	6 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	34 - Saint Jouan	Réparation des maçonneries amont de l'écluse	30/10/17 au 01/12/17	5 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	50 - Tymadeuc	Réparation des maçonneries amont de l'écluse	30/10/17 au 01/12/17	5 semaines	Vidange			
Canal de Nantes à Brest	51 - Quengo	Inspection et si possible réparation du mur de fuite aval de l'écluse de Rohan	30/10/17 au 08/12/17	6 semaines	Vidange			
BLAVET								
Canal du Blavet	2 - Lestitud	Remplacement échelle limnimétrique	30/10/17 au 31/01/18	0,5J par bief	Abaissement environ 80cm			
Canal du Blavet	3 - Signan	Remplacement échelle limnimétrique	30/10/17 au 31/01/18	0,5J par bief	Abaissement environ 80cm			
Canal du Blavet	3 - Signan	Réfection des joints du sas d'écluse de Lestitud	30/10/17 au 31/01/18	3 jours	Abaissement d'environ 50cm			
Canal du Blavet	11 - Gamblen	Réfection des joints du sas d'écluse de La Couarde	30/10/17 au 31/01/18	3 jours	Abaissement d'environ 50cm			
Canal du Blavet	12 - Moulin Neuf	Réfection des joints du sas d'écluse de Gamblen	30/10/17 au 31/01/18	3 jours	Abaissement d'environ 50cm			
Canal du Blavet	13 - Boterneau	Réfection des joints du sas d'écluse de Moulin Neuf	30/10/17 au 31/01/18	3 jours	Abaissement d'environ 50cm			
Canal du Blavet	23 - Kerousse	Inspection et entretien microcentrale EDF	01/10/17 au 17/11/17	2 semaines	Vidange	Demande en cours par EDF auprès du SDPE		
CANAL DE JONCTION DE L'OUST AU BLAVET								
Canal de Nantes à Brest	55 à 107	Pose d'échelle limnimétrique à l'amont de toutes les écluses pour lecture côte notamment pour respecter l'arrêté d'autorisation de la station du Porzo (vérification côte bief >-50cm	30/10/17 au 31/01/18	0,5J par bief	Abaissement environ 80cm	Bief par bief de l'aval vers l'amont sur les 2 bassinbs versants du canal de jonction		